

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลพเสด็จ

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหา โดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
1	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแสง	ตกลงราคา	-	27 ม.ค. 59	15 ก.พ. 59	0.4195	-	/		
2	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส	ตกลงราคา	-	14 ธ.ค. 58	28 ธ.ค. 58	0.4240	-	/		
3	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสด็จ	ตกลงราคา	-	9 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	0.4195	-	/		
4	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด	ตกลงราคา	-	25 ม.ค. 59	15 ก.พ. 59	0.4200	-	/		
5	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง	ตกลงราคา	-	14 ก.พ. 59	29 ก.พ. 59	0.4195	-	/		
6	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มโพธิ์	ตกลงราคา	-	9 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	0.4195	-	/		
7	คณะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก	ตกลงราคา	-	14 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	0.3370	-	/		
8	คณะและชุมชน	1 แห่ง	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก	ตกลงราคา	-	12 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	0.0830	-	/		
9	คณะและชุมชน	1 แห่ง	โครงการก่อสร้างทางน้ำเส้นแบงธำมใต้ หมู่ที่ 10 บ้านคลองแฝง	ตกลงราคา	-	14 ธ.ค. 58	19 ก.พ. 59	0.4200	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
10	การศึกษา	โครงการถมดินหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพริก	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	13 มี.ค. 59	12 ก.พ. 59	0.2000	-	/		
11	การศึกษา	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	14 ธ.ค. 58	28 ธ.ค. 58	0.1000	-	/		
12	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบริ่งทางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 3 บ้านเรียงดำ	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 59	6 ก.ค. 59	0.4200	-	/		
13	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุสำนักงาน อบต.ทัพเสด็จ	1 หลัง	ตกลงราคา	-	25 มี.ค. 59	28 มี.ค. 59	0.5000	-	/		
14	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.ทัพเสด็จ	1 หลัง	ตกลงราคา	-	2 มี.ค. 59	18 เม.ย. 59	0.5000	-	/		
15	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 59	12 เม.ย. 59	0.4195	-	/		
16	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกพริก	1 เส้น	ตกลงราคา	-	31 มี.ค. 59	17 พ.ค. 59	0.2000	-	/		
17	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร	1 เส้น	ตกลงราคา	-	30 มี.ค. 59	27 เม.ย. 59	0.2000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน ()	ไม่เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
					ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	งาน / โครงการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอประชุม	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	31 พ.ค. 59	7 มิ.ย. 59	0.1000	-	/		
19	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเจียงดำ หมู่ที่ 3	1 แห่ง	e - Auction	10 พ.ย. 58	17 ธ.ค. 58	29 ก.ค. 59	-	3.5760	/		
20	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกแจง หมู่ที่ 4	1 แห่ง	e - Auction	10 พ.ย. 58	16 ธ.ค. 58	15 มิ.ย. 59	-	3.4500	/		
21	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก	1 เส้น	ตกลงราคา	-	9 มี.ค. 59	8 เม.ย. 59	-	0.4480	/		
22	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี	1 เส้น	ตกลงราคา	-	9 มี.ค. 59	30 มี.ค. 59	-	0.4130	/		
23	คณะและชุมชน	โครงการขยายเขตเสียดเสียดตามสายวิทยุประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	9 มี.ค. 59	23 มี.ค. 59	-	0.1700	/		
24	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถ่านกึ่งผาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	9 มี.ค. 59	27 เม.ย. 59	-	0.4170	/		
25	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนการเกษตร พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร	1 เส้น	ตกลงราคา	-	18 มี.ค. 59	6 มิ.ย. 59	-	0.3890	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพสะเจ็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
26	งาน / โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดืบ พร้อม ลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแสง	1 เส้น	ตกลงราคา	-	18 มี.ค. 59	30 มิ.ย. 59	-	0.4390	/	/	
27	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดืบ พร้อม ลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส	1 เส้น	ตกลงราคา	-	18 มี.ค. 59	30 มิ.ย. 59	-	0.4500	/	/	
28	เคหะและชุมชน	โครงการขุดเจาะบ่อบาดพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ Submersiber หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	17 มี.ค. 59	2 มิ.ย. 59	-	0.2000	/	/	
29	เคหะและชุมชน	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	21 มี.ค. 59	13 มิ.ย. 59	-	0.4380	/	/	
30	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองแสง	1 เส้น	ตกลงราคา	-	21 มี.ค. 59	21 ก.ค. 59	-	0.4300	/	/	
31	เคหะและชุมชน	โครงการขุดขยายสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพ็ริก	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 59	16 พ.ค. 59	-	0.3580	/	/	
32	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนการเกษตร พร้อมลง หินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร	1 เส้น	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 59	30 มิ.ย. 59	-	0.2690	/	/	
33	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง)	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	-	0.5000	/	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพสะเรียง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใ้วิธี	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					ประกาศประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
34	เคหะและชุมชน	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 4 บ้านโคกแก้ง	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	1 เม.ย. 59	27 พ.ค. 59	-	0.4000	/	/	
35	เคหะและชุมชน	โครงการขุดลอกสระหนองตราด หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	23 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.2200	/	/	
36	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบริเวณข้ามได้ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพ็ริก	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	29 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.4900	/	/	
37	เคหะและชุมชน	โครงการเรียงหินสระประปาป้องกันน้ำเซาะพร้อมลาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านแสง	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	29 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/	/	
38	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบริเวณข้ามได้ หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	30 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/	/	
39	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลำเลียงเพื่อผลการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกแก้ง	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	25 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.4982	/	/	
40	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลำเลียงเพื่อผลการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	30 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
41	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ลำเลียงพืชผลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	26 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/		
42	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	30 ก.ย. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.4870	/		
43	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถถึงข้ามได้ หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	29 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/		
44	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ลำเลียงพืชผลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	29 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.5000	/		
45	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ลำเลียงพืชผลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านคลองแฝง	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	26 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.4890	/		
46	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ลำเลียงพืชผลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	25 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ	-	0.4960	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพเหล็ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย			ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเขต
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณ หรือเงินสมทบ ล้านบาท		
47	เคหะและชุมชน	รายการ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ลำเลียงพืชผลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสี	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	25 ส.ค. 59	ยังไม่ส่งมอบ		0.4957	/	
48	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	5 ก.ย. 59	ยังไม่ส่งมอบ		0.1490	/	

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิศรี ระกอนา)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.ทัพเสด็จ
(นายสายชล คนโต)

ลงชื่อ.....นายก อบต.ทัพเสด็จ
(นายทึ ทรลประไพ)